

News Archiv «Hinter Leitschach»

In der untenstehenden Tabelle finden Sie alle relevanten Neuigkeiten zum Revitalisierungsprojekt «Hinter Leitschach» in chronologischer Reihenfolge.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Marc Risi, Amt für Umwelt, Abteilung Wasser und Fischerei gerne zur Verfügung (siehe Kontaktangaben in der Fusszeile).

Datum	News
14. Juli 2023	Publikation der Medienmitteilung
2. August 2023	Am 9. August 2023 findet die erste Startsitung zur Ausführung des Revitalisierungsprojekts Hinter Leitschach statt. Der Unternehmer startet mit den ersten Vorarbeiten am 21. August 2023.
21. August 2023	 <p>Der Baustart zum Revitalisierungsprojekt Hinter Leitschach ist heute offiziell eröffnet. Der Unternehmer (Strabag AG) wird die ersten drei Wochen (KW34, 35 und 36) die Zufahrt via Rastplatz Erstfeld sowie den Installationsplatz erstellen. Zudem wird die Signalisation und temporäre Wegumleitung für Fussgänger und Velofahrer eingerichtet.</p>

7. September 2023



Die kommenden zwei Wochen (KW 37 & KW 38) wird der Oberboden entlang des neuen Damms komplett abgetragen. Die betroffenen Waldbereiche und Sträucher werden gerodet und für Strukturmassnahmen im neuen Seitengerinne zwischengelagert.

28. September 2023



In den kommenden Wochen wird sowohl das neue Seitengerinne und erste Strukturmassnahmen als auch der neue Damm von Norden in Richtung Süden erstellt.

5. Oktober 2023



Der neue Damm sowie das Seitengerinne wurde im Bereich des Waldes erstellt sowie erste Strukturmassnahmen (Totholz, Wurzelstöcke) eingebracht. Grobe Steinblöcke konnten vom gefüllten Geschiebesammler Selderbach zugeführt und verwertet werden.

16. Oktober 2023



Der neue Damm sowie das Seitengerinne im Bereich des Walds wird erstellt sowie erste Strukturmassnahmen (Totholz, Wurzelstöcke) werden eingebracht. Grobe Steinblöcke wurden vom gefüllten Geschiebesammler Selderbach zugeführt und verwertet.

29. November 2023




Der neue Damm sowie das Seitengerinne im Bereich des Walds sind abgeschlossen. Der Blockwurf wurde überschüttet und mit vorhandenem Pflanzenmaterial aus dem alten Damm bepflanzt. Die rückwertige Trockensteinmauer entlang des neuen Dammweges wurde erstellt. Im Seitengerinne wurden Raubäume, Totholz, Wurzelstöcke und Struktursteine für die Gewässerstrukturierung eingebracht und im Bereich der Dammdurchstiche zwei Holzbunnen (Engineered Log Jams) zur gezielten Wasserführung erstellt. Die kommenden Wochen wird der neue Damm im südlichen Bereich des Walds erstellt.

24. Januar 2024



Der neue Damm im südlichen Bereich des Walds ist hochwassersicher erstellt. Die definitive Gestaltung (Überschüttung, Bepflanzung, Strukturierung) ist noch ausstehend, wird jedoch analog im Bereich des Seitengerinnes weitergeführt. Derzeit liegt der Fokus der Arbeiten auf sämtlichen Massnahmen im Gewässer (Ablenksinsel, Einlauf Seitengerinne, Verengung Schützenbrunnen, Gestaltungsmassnahmen, Verfüllung Erosionsrinne). Diese Massnahmen sollen bis spätestens Ende Februar fertiggestellt werden.

<p>13. Februar 2024</p>	 <p>Sämtliche Massnahmen und Arbeiten im Gewässer (Seitengerinne, Dammdurchstiche und Überflutungskorridore, Ablenkinsel, Verengung Schützenbrunnen, Gestaltungsmassnahmen mit Totholz und Steinen, Verfüllung Erosionsrinne) sind abgeschlossen. Bis Ende der Kalenderwoche 7 wird die Gewässersohle fertiggestellt und die Baupiste rückgebaut. Danach sind die Massnahmen im Gewässer abgeschlossen. Im Anschluss werden die Rekultivierungsarbeiten angegangen und der neue Dammweg mit Trockensteinmauer fertiggestellt.</p>
<p>20. April 2024</p>	<p>Das Amt für Umwelt lädt die interessierte Bevölkerung am 20. April 2024 zu einer Informationsveranstaltung des Revitalisierungsprojekts Hinter Leitschach in Erstfeld ein. Es werden zwei geführte Rundgänge (Dauer ca. 1.5 Stunden) angeboten: 10 Uhr und 13.30 Uhr. Treffpunkt: bei der alten Kriegsbrücke (Eisenbahnbrücke) südlich von Erstfeld.</p> <p>Bitte kommen Sie zu Fuss oder mit dem Velo. Es stehen keine Parkplätze vor Ort zur Verfügung!</p>
<p>22. April 2024</p>	